



上海康定能源投资有限公司  
Shanghai KD Energy Investment Co.,Ltd.

## 奉贤基地项目

### 工程简报

2015年8月31日第7期

项目名称：上海华怡（企业）集团有限公司奉贤基地项目工程

业主名：上海华怡（企业）集团有限公司

施工承包单位：浙江润宇建设有限公司

监理单位：上海智达工程顾问有限公司

#### 一 工程综述：



项目建设地位于奉贤区，西至环城东路，南至狄家港，北至恒域置业，地上建筑4-20层，工程占地面积约19,962M<sup>2</sup>，总建筑面积60082.54M<sup>2</sup>（其中地上

建筑面积为50568.42M<sup>2</sup>，地下建筑面积为9514.12M<sup>2</sup>），总投资约1.43亿元。

## 二、工程进度

- 1、1#房南侧基础钢筋底板钢筋绑扎完成；
- 2、1#房北侧基础钢筋底板钢筋绑扎完成，正在插墙板及柱子钢筋；
- 3、2#房基础钢筋绑扎基本完成；
- 4、3#房 B1 层排架搭设完成，正在铺设平台板；
- 5、4#房 B1 层结构浇筑完成；
- 5、5#房 1 层结构排架、平台模板制作完成；
- 6、6#房 1 层结构钢筋绑扎完成 75%

## 三、安全生产

- 1、本月无安全事故发生，施工单位安全生产保证体系正常运行，安全员在岗，严格按照安全保证体系进行施工管理；
- 2、本月安全文明施工内容主要为临时用电、基坑临边防护、场容场帽及保洁扬尘控制。施工现场已安装扬尘与噪声实时在线监测系统。

## 四、工作计划

- 1、1#房南侧、北侧吊模、水电安装完成、人防隐蔽验收，南侧、北侧基础钢筋绑扎完成，北侧人防基础混凝土准备进行浇筑，之后墙板柱子、钢筋绑扎；
- 2、2#房基础钢筋绑扎完成，准备进行基础底板混凝土吊模、验收、砼浇筑，之后墙板柱子、钢筋绑扎；
- 3、3#房 B1 层排架搭设、平台制作完成，之后墙板柱子、钢筋绑扎完成 50%  
B1 层排架、平台支模完成；
- 4、4#房一层柱钢筋绑扎完成；
- 5、5#房一层楼面梁、板钢筋完成，之后墙板柱子、钢筋绑扎；

6、6#房一层楼面梁、板钢筋绑扎完成，之后墙板柱子、钢筋绑扎，一层准备进行混凝土浇筑。

## 六、现场照片

1#楼基础底板（包刮人防区域）钢筋平面绑扎基本完成，还有墙板筋、人防口部继续施工



2#楼基础底板钢筋开始绑扎，3#楼基础底板混凝土正在浇筑。4#楼地下室顶板钢筋正在绑扎





