



上海康定能源投资有限公司
Shanghai KD Energy Investment Co.,Ltd.

奉贤基地项目 工程简报

2015年11月19日第11期

项目名称：上海华怡（企业）集团有限公司奉贤基地项目工程

业主名：上海华怡（企业）集团有限公司

施工承包单位：浙江润宇建设有限公司

监理单位：上海智达工程顾问有限公司

一 工程综述：



项目建设地位于奉贤区，西至环城东路，南至狄家港，北至恒域置业，地上建筑4-20层，工程占地面积约19,962M²，总建筑面积60082.54M²（其中地上

建筑面积为50568.42M²，地下建筑面积为9514.12M²），总投资约1.43亿元。

二、工程进度

- 1、1#房北侧一层结构排架、剪刀墙板加固完成，结构混凝土浇筑；二层结构柱子剪力墙钢筋绑扎、排架搭设完成，南侧一层结构排架搭设完成、梁及平台模板完成；
- 2、2#房三层柱子、排架搭设完成；
- 3、3#房三层结构柱子钢筋排架完成；
- 4、4#房三层结构混凝土浇筑，结构梁、板钢筋绑扎、验收，三层结排架搭设、模板完成；
- 5、5#房四层结构排架搭设、模板制作完成；
- 6、6#房屋面结构混凝土浇筑完成；
- 7、7#房一层结构钢筋验收混凝土浇筑，一层结构梁、平台钢筋绑扎，结构排架平台模板完成。

三、安全生产

- 1、本月无安全事故发生，施工单位安全生产保证体系正常运行，安全员在岗，严格按照安全保证体系进行施工管理；
- 2、本月安全文明施工内容主要为临时用电、基坑临边防护、场容场帽及保洁扬尘控制。


四、工作量

奉贤基地项目从2015年3月开工起工程进度均按原计划稳步推进，如下表为已完成工程量概况统计。

奉贤基地项目在建工程已完成工程量统计

项目	原设计要求	实际工程完成比例
1号楼地下室	/	100%完成
1号楼北侧	20层建筑结构	一层结构完成
8号楼地下室车库	/	100%完成
2号楼结构工程	5层建筑结构	50%结构完成
3号楼结构工程	5层建筑结构	60%结构完成
4号楼结构工程	6层建筑结构	50%结构完成
5号楼结构工程	5层建筑结构	70%结构完成
6号楼结构工程	4层建筑结构	100%结构完成
7号楼结构工程	4层建筑结构	25%结构完成
回填土	/	100%完成

五、现场照片







7号楼一层顶板钢筋绑扎

