



上海康定能源投资有限公司
Shanghai KD Energy Investment Co.,Ltd.

奉贤基地项目

工程简报

2015年6月15日第2期

项目名称：上海华怡（企业）集团有限公司奉贤基地项目工程

业主名：上海华怡（企业）集团有限公司

施工承包单位：浙江润宇建设有限公司

监理单位：上海智达工程顾问有限公司



一 工程综述：

项目建设地位于奉贤区，西至环城东路，南至狄家港，北至恒域置业，地上建筑4-20层，

工程占地面积约 19,962M²，总建筑面积 60082.54M²（其中地上建筑面积为 50568.42M²，地下建筑面积为 9514.12M²），总投资约 1.43 亿元。

二、工程进度

- 1、1#房，外围搅拌桩及插型钢完成；
- 2、5#房，承台垫层、基础砖模完成；
- 3、5#房，护坡喷浆完成。
- 4、基坑围护搅拌桩及 8#地库开挖进度统计（截止 2015 年 6 月 4 日）

楼号	已完成套数	剩余套数	总套数
1#	556	722	2150
1#土体加固	110		
2-7#	762		

- 5、关于项目消防专项工程询标工作，6 月上旬
已对 5 家消防企业进行了竣工和在建项目的实
地考察，5 家企业已分别递交了预算报价。



三、工作量

根据总包单位每月上报工作情况，次月初公布。

四、安全生产

- 1、强调安全生产涉及安全帽和施工用电；
- 2、施工进度要求 10 天左右必须落实消防专项工程施工单位；
- 3、电梯基坑施工前要求落实电梯品牌、规格，以便后期安装；
- 4、目前施工进度可控在月施工计划中；
- 5、下周定为安全整改期（6 月 6-12 日）

五、工作计划

针对 5 家消防企业的预算报价，本月 20 日前完成询标工作，7 月底 8 月初确定消防分包单位。

五、现场照片（照片拍摄自 2015 年 6 月 12 日）

