



上海康定能源投资有限公司  
Shanghai KD Energy Investment Co.,Ltd.

## 奉贤基地项目 工程简报

2015年7月6日第3期

项目名称：上海华怡（企业）集团有限公司奉贤基地项目工程

业主名：上海华怡（企业）集团有限公司

施工承包单位：浙江润宇建设有限公司

监理单位：上海智达工程顾问有限公司

### 一 工程综述：

项目建设地位于奉贤区，西至环城东路，南至狄家港，北至恒域置业，地上



建筑 4-20 层，工程占地面积约 19,962M<sup>2</sup>，总建筑面积 60082.54M<sup>2</sup>（其中地上建筑面积为 50568.42M<sup>2</sup>，地下建筑面积为 9514.12M<sup>2</sup>），总投资约 1.43 亿元。

## 二、工程进度

- 1、1#楼静压桩已完成；
- 2、1#楼围护搅拌桩已完成；
- 3、8#楼地库，5#楼、6#楼基础底板垫层、防水卷材铺垫、防水保护层浇筑已完成；
- 4、8#楼地库 6-1 轴至 5-1/H 轴承台、地梁钢筋绑扎正在施工；
- 5、1#楼基坑围檩浇筑施工完成 80%。

## 三、工作量 截止 2015 年 6 月 30 日

序号	项目名称	造价
1	桩基部分	539 万元
2	暗浜处理	16.5 万元
3	文明设施费及临时措施	160.7 万元
4	土建部分	95.8 万元
合计		812 万元

## 四、安全生产

- 1、强调安全生产涉及安全帽和施工用电；
- 2、确保材料堆场的安全。

## 五、工作计划

- 1、2-6#楼基础底板混凝土浇筑完成；
- 2、1#楼基础围护体系完成；

3、1#楼基础垫层、防水卷材铺垫、防水保护层完成；

4、针对 5 家消防企业的资质及预算报价，6 月已完成各企业的材料上报工作，等待最终批复。

### 五、现场照片（照片拍摄自 2015 年 6 月 30 日）





4#楼基坑进行砌筑承台、地梁砖模



5#楼底板钢筋绑扎

