



上海康定能源投资有限公司
Shanghai KD Energy Investment Co.,Ltd.

奉贤基地项目 工程简报

2015年9月11日第8期

项目名称：上海华怡（企业）集团有限公司奉贤基地项目工程

业主名：上海华怡（企业）集团有限公司

施工承包单位：浙江润宇建设有限公司

监理单位：上海智达工程顾问有限公司

一 工程综述：



项目建设地位于奉贤区，西至环城东路，南至狄家港，北至恒域置业，地上建筑4-20层，工程占地面积约19,962M²，总建筑面积60082.54M²（其中地上

建筑面积为50568.42M²，地下建筑面积为9514.12M²），总投资约1.43亿元。

二、工作量截止 2015 年 8 月 31 日

奉贤基地项目汇总表

序号	日期	工作量 (万元)
1	5 月份	716. 67
2	6 月份	95.82
3	7 月份	1380. 84
4	8 月份	1215. 26
合计		3408. 59

三、安全生产

- 1、本月无安全事故发生，施工单位安全生产保证体系正常运行，安全员在岗，严格按照安全保证体系进行施工管理；
- 2、本月安全文明施工内容主要为临时用电、基坑临边防护、场容场帽及保洁扬尘控制。

四、工作计划

- 1、1#房水电预埋管、接电、预埋套管、安装完成，人防墙板、门框钢筋绑扎完成，北侧人防门框安装完成，人防隐蔽验收，人防排架开始搭设；
- 2、2#房 B1 层结构混凝土浇筑，顶板、梁钢筋绑扎完成，排架、平台模板、墙板加固完成；
- 3、3#房一层排架平台铺设完成 30%；

- 4、4#房一层排架平台铺设完成 60%；
- 5、5#房平台铺设完成 50%，二层柱钢筋绑扎排架搭设；
- 6、6#房二层柱钢筋绑扎排架搭设；

五、现场照片



2#楼地库墙板施工



3#楼地库顶板钢筋绑扎



